



Chenay le 16 Septembre 2025

Nouveau point travaux pour vous tenir informés de leur évolution

Chenoises, Chenois,

Travaux de voirie (rue des Guides – rue des Plicheux – place et rue Philbert)

La pose des pavés à l'intersection de la **rue des Guides** et de la **rue des Plicheux** est en cours.
Les parties en béton désactivé qui se sont fendues à cause de la canicule seront reprises semaine prochaine.

Dans la foulée, les poseurs de pierres vont réaliser les murs de la **rue des Guides**.

Le parking de la **place Philbert** est en cours de réalisation. Il reste à couler du béton entre la ligne de pavés et les pavés béton du parking ; et également à effectuer un petit gravillonnage entre les pavés pour permettre une meilleure infiltration des eaux.

Cette semaine, Eiffage vient ajuster les bouches ainsi que Veolia pour les bouches à clef.

La pose de l'enrobé, **place Philbert et rue Philbert** est prévue le **mercredi 24 septembre**.

Fin des travaux de voirie à l'issue de ces réalisations.

Le stationnement sur la partie en concassé devant la fontaine place Philbert est strictement interdit.

Travaux de voirie à l'entrée de Chenay, côté Châlons/Vesle

La pose du panneau de l'entrée de Chenay se fera sous quinze jours.

place Boisseau

Les travaux concernant la réserve d'eau pour la fontaine et le passage des fourreaux vont commencer à la fin du mois, nous attendons la date précise.

Des travaux pour le passage de la Fibre sont en cours, ce n'est pas encore la réparation définitive.

Stationnement

Je rappelle que le stationnement dans la rue des Guides, rue des Plicheux, rue Philbert et place Philbert reste interdit. **Seul le stationnement sur les places de parking dédiées est autorisé.**

Merci de votre compréhension.

Franck Jacquet
Maire de Chenay