

COMMUNE de CHENAY



Point Travaux

Chenay le 1 Août 2025,

Chenois, Chenoises,

Nouveau point travaux pour vous tenir informés de leurs évolutions.

Les travaux d'assainissement :

Ils sont terminés depuis mi-juillet pour les travaux programmés. Enormément de surprises, rarement bonnes... nous ont fait prendre beaucoup de retard sur le planning initial.

Les travaux voiries (rue des Guides - rue des Plicheux - place et rue Philbert)

L'entreprise CTP a réalisé le caniveau central dans la rue des Plicheux. Concernant la rue des Guides, le mur est en train d'être réalisé. Des tergiversations nous ont fait perdre quelques jours. Le caniveau central va commencer. La pose d'un candélabre rue des Plicheux se fera en 2026.

Les enrobés de la rue des Guides et rue des Plicheux sont programmés pour le 20 août.

La place Philbert est en cours de réalisation sur une partie.

La rue Philbert sera réalisée ce mois-ci et ne sera pas accessible, même durant les vendanges.

Travaux voiries entrée côté Châlons-sur-Vesle

Les travaux de voirie sont presque terminés, il reste à supprimer la semaine prochaine, le compteur forain qui se situe à côté de la benne à verre. La benne à verre a été positionnée ce jeudi.

Un apport et une mise en place de terre végétale pour les futures plantations sont également prévus.

Les travaux concernant la pose des fourreaux et ceux de la fontaine débiteront dans quelques jours. Ils doivent s'achever vers le 12 août.

La pose d'un candélabre à l'entrée de la commune se fera en 2026.

Stationnement :

Attention, certains véhicules gênent dans le dépassement dans la Grande Rue, souvent face au 68. La gendarmerie a pour consigne la verbalisation.

Merci à chacun de poursuivre son effort en rentrant son véhicule dans la mesure du possible.

Merci de votre compréhension.

Franck JACQUET

Maire de Chenay