

Réunion Publique du 24/03/2026

Mise en séparatif du lotissement
des Belles-mères et chemisage du
réseau d'eaux usées de l'avenue
d'Angers à Rochefort sur Loire

Sommaire

1. Principe de l'assainissement collectif

1. Les réseaux unitaires
2. Les réseaux séparatifs

2. Situation actuelle

1. Plan des réseaux actuels sur le lotissements des Belles-mères
2. Fonctionnement actuel du système de Rochefort sur Loire et objectif des travaux

3. Description des travaux


1. Déroulement depuis la genèse du dossier
2. Emprise des travaux
3. Descriptif détaillé

4. Pendant les travaux

1. Phasage des travaux et planning prévisionnel
2. Gestion du quotidien
3. Communication

1. Principe de l'assainissement collectif

Fonctionnement d'un réseau unitaire comme sur le lotissement des Belles-mères




Inconvénients :

- Surcharge hydraulique à la station d'épuration (traitement moins efficace, consommation d'énergie)
- Déversement au milieu naturel en cas de forte pluie
- Oblige à surdimensionner les ouvrages de traitement des eaux usées

1. Principe de l'assainissement collectif

Fonctionnement d'un réseau séparatif



Sommaire

1. Principe de l'assainissement collectif

1. Les réseaux unitaires
2. Les réseaux séparatifs

2. Situation actuelle

1. Plan des réseaux actuels sur le lotissement des Belles-mères
2. Fonctionnement actuel du système de Rochefort sur Loire et objectif des travaux

3. Description des travaux

1. Déroulement depuis la genèse du dossier
2. Emprise des travaux
3. Descriptif détaillé

4. Pendant les travaux

1. Phasage des travaux et planning prévisionnel
2. Gestion du quotidien
3. Communication

2. Situation actuelle


Mise en séparatif du réseau unitaire du lotissement des Belles-mères

-  Réseau unitaire
-  Réseau séparatif
-  Déversoir d'orage



2. Situation actuelle

Fonctionnement actuelle du système de Rocheft sur Loire



Sommaire

1. Principe de l'assainissement collectif

1. Les réseaux unitaires
2. Les réseaux séparatifs

2. Situation actuelle

1. Plan des réseaux actuels sur le lotissement des Belles-mères
2. Fonctionnement actuel du système de Rochefort sur Loire et objectif des travaux

3. Description des travaux

1. Déroulement depuis la genèse du dossier
2. Emprise des travaux
3. Descriptif détaillé

4. Pendant les travaux

1. Phasage des travaux et planning prévisionnel
2. Gestion du quotidien
3. Communication

3- Description des travaux

Déroulement depuis la genèse du dossier

- 1) 13/06/24 : 1^{ère} réunion publique – premier contact riverain / CCLLA / commune
- 2) 11/12/24 : 2^{ème} réunion publique – présentation et explication pour les enquêtes parcellaires
- 3) Décembre 2024 : Réalisation des enquêtes parcellaires
- 4) 13/11/2025 : transmission des enquêtes parcellaires
- 5) 24/03/2026 : 3^{ème} réunion publique – démarrage des travaux
- 6) Autour du 20/04/2026 : démarrage des travaux

3- Description des travaux

Descriptif détaillé des travaux :

Partie eaux usées :


- Reprise de 30 branchements soit 210 ml de canalisation PVC en Ø125 mm
- Pose d'un collecteur principal sur 475 ml en canalisation PVC Ø200 mm
- Pose de 15 regards de visite
- Chemisage de 207 ml de canalisation

Partie eaux pluviales :

- Reprise de 20 branchements soit 140 ml de canalisation PVC en Ø160 mm
- Pose d'un collecteur principal sur 138 ml en canalisation PVC Ø315 mm
- Pose de 7 regards de visite

3- Description des travaux

Emprise des travaux :



Sommaire

1. Principe de l'assainissement collectif

1. Les réseaux unitaires
2. Les réseaux séparatifs

2. Situation actuelle

1. Plan des réseaux actuels sur le lotissement des Belles-mères
2. Fonctionnement actuel du système de Rochefort sur Loire et objectif des travaux

3. Description des travaux


1. Déroulement depuis la genèse du dossier
2. Emprise des travaux
3. Descriptif détaillé

4. Pendant les travaux

1. Phasage des travaux et planning prévisionnel
2. Gestion du quotidien
3. Communication



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 0 – du 20 au 27 avril 2026 soit 4 jours (prévisionnel)




4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 1 - du 27 au 30 avril 2026 soit 4 jours (prévisionnel)



4- Pendant les travaux


Phasage des travaux : PHASE 2 - du 4 au 7 mai 2026 soit 4 jours (prévisionnel)



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 3 - du 11 au 22 mai 2026 soit 8 jours (prévisionnel)


- Nouveau Réseau EU
- Unitaire conservé en pluvial
- ↔ Circulation voiture
- ↔ Circulation piétonne
- - - Barrière
- Emprise terrassement



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 3 - du 11 au 22 mai 2026 soit 8 jours (prévisionnel)

- Nouveau Réseau EU
- Unitaire conservé en pluvial
- ↔ Circulation voiture
- ↔ Circulation piétonne
- Barrière
- Emprise terrassement



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 4 - du 26 mai au 11 juin 2026 soit 13 jours (prévisionnel)

-  Nouveau Réseau EU
-  Unitaire conservé en pluvial
-  Circulation voiture
-  Circulation piétonne
-  Barrière
-  Emprise terrassement
-  Base vie / stockage




© Business Geographic - Ciril GRO

4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 5 - du 12 au 29 juin 2026 soit 12 jours (prévisionnel)

	Nouveau Réseau EU
	Unitaire conservé en pluvial
	Circulation voiture
	Circulation piétonne
	Barrière
	Emprise terrassement
	Base vie / stockage




© Business Geographic - Ciril GRO

4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 6 - du 30 juin au 24 juillet 2026 soit 17 jours (prévisionnel)

-  Nouveau Réseau EU
-  Unitaire conservé en pluvial
-  Réseau abandonné
-  Circulation voiture
-  Circulation piétonne
-  Barrière
-  Emprise terrassement
-  Base vie / stockage



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 7 - du 27 juillet au 14 septembre 2026 soit 15 jours (prévisionnel) car congé de l'entreprise en août – circulation ouverte matin et soir si pas de dangers avec la tranchée. Accès pompier maintenu.

-  Nouveau Réseau EU
-  Unitaire conservé en pluvial
-  Réseau abandonné
-  Circulation voiture
-  Circulation piétonne
-  Barrière
-  Emprise terrassement
-  Base vie / stockage



4- Pendant les travaux


Phasage des travaux : PHASE 8 - du 07 au 14 septembre 2026 soit 6 jours (prévisionnel)

-  Nouveau Réseau EU
-  Unitaire conservé en pluvial
-  Réseau abandonné
-  Circulation voiture
-  Circulation piétonne
-  Barrière
-  Emprise terrassement
-  Base vie / stockage



4- Pendant les travaux


Phasage des travaux : PHASE 9 - du 15 au 16 septembre 2026 soit 2 jours (prévisionnel)



4- Pendant les travaux

Phasage des travaux : PHASE 10 - du 31 août au 02 octobre 2026 soit 25 jours (prévisionnel)

-  Nouveau Réseau EU
-  Unitaire conservé en pluvial
-  Circulation voiture
-  Circulation piétonne
-  Barrière
-  Emprise terrassement



4- Pendant les travaux

Ordures ménagères	point de collecte déplacé en fonction de l'avancée du chantier (flyer)
Circulation	- Accès véhicules de secours maintenu - Accès riverain maintenu dans la mesure du possible - Circulation piétonne possible - Système de sens unique supprimé le temps des travaux
Transporteur / livreur	prévenir le chef de chantier pour voir la possibilité avec lui directement ➔ préférable de les faire avant le début du chantier

Informations disponibles sur le site de la commune dont cette présentation

4- Pendant les travaux

Communication :

En phase chantier → chef de chantier présent sur site

Après chantier → courriers d'information de la CCLLA pour la mise en séparatif sous domaine privé

Merci de votre écoute et de votre compréhension

Service assainissement CCLLA : 02 41 44 64 95